ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОМПЛЕКТА

Production release passport

Конфигурация / Configuration	EVT-PRE-20
Ревизия / Revision	REV_D7
Дата / Date	16.10.2026
Статус / Status	ГОТОВ К ПЕРЕДАЧЕ / READY FOR HANDOFF
Объём / Scope	1 управляемый лот, 20 станций / one controlled lot, 20 stations

1. Назначение / Purpose

RU: Паспорт фиксирует состав финальной документальной выдачи EVT-PRE-20 REV_D7 для закупки, изготовления печатных плат, монтажа, изготовления жгутов и корпусов, сборки 20 станций и последующей приёмки.

EN: This passport fixes the final REV_D7 document set for procurement, PCB fabrication and assembly, harness and enclosure manufacture, assembly of 20 stations, and acceptance.

2. Статус и границы / Status and limits

- Документальный комплект готов к передаче подрядчикам и закупке. / The document package is ready for supplier and procurement handoff.
- Физическое изготовление, first article, EOL и климатические/RF/акустические испытания ещё не выполнены и заполняются фактическими результатами. / Physical build, first article, EOL, environmental, RF and acoustic testing remain to be executed and recorded.
- PCB-MAIN является восьмислойной платой Rev.B; PCB-PWR — четырёхслойной; PCB-MIC — двухслойной. / PCB-MAIN is an eight-layer Rev.B board; PCB-PWR is four-layer; PCB-MIC is two-layer.
- Исходники плат для заказа — Altium Designer. KiCad сохранён только в Git-истории и отдельном архиве наследия. / Orderable PCB sources are Altium Designer. KiCad remains only in Git history and the separate heritage archive.

3. Состав выдачи / Deliverables

Код	Архив / Archive	Содержание / Contents
A	Основной производственный комплект	Документы, BOM, платы, жгуты, механика, сборка, контроль, ПО
B	Платы: заказ и монтаж Altium	PrjPcb, SchDoc, PcbDoc, libraries, OutJob, Gerber X2, drill, PnP, BOM, PDF, STEP, DRC
C	Программа, методики, отчёты и Мухоед	ПМИ, формы, журналы, серверные исходники и руководство дообучения

4. Контрольные показатели / Release metrics

Показатель / Metric	Значение / Value
Полная BOM	295 строк / lines
Закупочная BOM	124 позиций / procurement items
Оценка бюджета EVT-20	4 228 880 RUB; ориентировочно / budgetary
PCBA карта	253 устанавливаемых позиций / placements
Жгуты	38 проводников / conductors
Маршрут сборки	26 операций / operations

5. Правило приёмки / Acceptance rule

RU: Наличие REV_D7 разрешает коммерческий запрос и запуск заказа после встроенной DFM-проверки выбранной фабрики. Любое изменение PCB, MPN, распайки, длины жгута или механики оформляется ECO и новой наследующей ревизией.

EN: REV_D7 allows RFQ and order launch after the selected factory's order-specific DFM. Any PCB, MPN, pinout, harness length or mechanical change requires an ECO and a new inherited revision.